



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2017/CATEMACO/23583

C. JORGE ALBERTO GONZALEZ AZAMAR
CATEMACO
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	26/07/2017
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/07/2017
Reporte:	Reporte Mensual de Estados de Obra
Periodo:	JUNIO
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Ángel Librado González Quino
Observaciones:	ENTREGA EXTEMPORÁNEA

Cadena original:

Mmb1E/r4YKRkJOHc5l3QJObCVkLDVjyaN7vzPEv/
wiHD8ToFd7O8apad9kzXIDkFcC1793cCCs+tF+9C5kV97sFzgArK3j9G4ZZapDr1fGL7pCEc2yJM+Wul4gdr
Tr8WEAfw8PgFZ+ZN2PJkYp9R+/eUbRBcyqvexdcF7otKpE=

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2017/CATEMACO/23266

C. JORGE ALBERTO GONZALEZ AZAMAR
CATEMACO
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	26/07/2017
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/07/2017
Reporte:	Reporte Mensual de Estados de Obra
Periodo:	JUNIO
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Ángel Librado González Quino
Observaciones:	ENTREGA EXTEMPORÁNEA

Cadena original:

NB+Ymriry7Ky6vgilxs9FMSN0akrQ+2zluhKkdHXpf0SpRDFhKU5WallbRbK3HReiZL1xC2aQ1wWpQFFjIFfX
RhGbtqc3aUPyqho0LXgg3URb2VOCP3Zi3J6NgpubGFYc1eUnFh1jNs4+RPNQLhfqsZa9/
pABYmHfZEIpLOANw=

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exige de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."

FORMATO 11

FORMATO 11

FORMATO 11

**H. AYUNTAMIENTO DE CATEMACO, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2017

FECHA DE ELABORACION:

24/07/2017

MES QUE SE REPORTA

JUNIO

MUNICIPIO: CATEMACO		LOCALIDAD: CATEMACO		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BANOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL (30DESO1530)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISDMF		No. DE OBRA: 2017300320006			

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:						ANTECEDENTES:							
						SI	NO	X					
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:									GRADO DE REZAGO SOCIAL:				
TIPO DE ZONA:	RURAL					CLAVE AGE:	N/A	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	X	MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:						SI	NO	X	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:				
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO						SI	NO	X	DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA		
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA													
LATITUD	0.00000000				LONGITUD	0.00000000				PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI
												NO	
												X	

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

[illegible]

MONTO AUTORIZADO:				C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:				C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	X	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	X	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA		EXISTE	
	INVITACIÓN A MENOS DE 3 PERSONAS			
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:		FECHA:	
CONTRATISTA:			
MONTO CONTRATADO:		\$0.00	C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRAMADA	REAL
	TERMINO		
	DÍAS		
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:		
MONTO PAGADO ACUMULADO:		
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

[illegible]

TIPO DE FIANZA:		CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:			
AFIANZADOR:			
No. DE FIANZA:			
FECHA:			
CONVENIO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
MODIFICATORIO:			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:			C/IVA
ARQ. MAXIMINO SERRIBAND DOMINGUEZ DIRECTOR DE OBRAS		ING. ANGEL IRRABDO GONZALEZ QUINO SUPERVISOR	

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

ARQ. MAXIMINO ESCRIBANA
DOMINGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS

ING. ANGEL LIBRADO GONZALEZ
7 QUINO
SUPERVISOR

OBRAS
PUBLICAS

FORMATO 11

OBRAS
PUBLICAS

FORMATO 11

**H. AYUNTAMIENTO DE CATEMACO, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2017

FECHA DE ELABORACION:	24/07/2017
MES QUE SE REPORTA	JUNIO

DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	CATEMACO	LOCALIDAD:	CATEMACO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISDMF	Nº. DE OBRA:	2017300320012
		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. EL MANGAL

ANTECEDENTES:											
Cuenta con Proyecto Ejecutivo:			SI	NO	X						
Obras Realizadas con FISM-DF:						Grado de Rezago Social:					
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGE:	N/A			MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	X	MUY BAJO
SE encuentra en una ZAP:						TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:					
SE encuentra en el Catálogo						SI	NO	X			
						SI	NO	X			
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA						DIRECTA	INDIRECTA		COMPLEMENTARIA		
LATITUD	0.00000000		LONGITUD	0.00000000		PROYECTO ESPECIAL	Cuenta con Opinión Favorable			SI	
									NO	X	

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

[illegible]

MONTO AUTORIZADO:				C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:				C/IVA
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	X	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	X	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:		FECHA:	
CONTRATISTA:			
MONTTO CONTRATADO:		\$0.00	C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRAMADA	REAL
	TÉRMINO		
	DÍAS		
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:		
MONTO PAGADO ACUMULADO:		
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

[illegible]

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:			
AFIANZADORA:			
No. DE FIANZA:			
FECHA:			
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
MONTO TOTAL CONTRATADO + CONTRATO DE OBRA:	NO APLICA		

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

ARQ. MAXIMINO ESCRIBANO DOMINGUEZ DIRECTOR DE OBRAS

AYUNTAMIENTO DE
CATEMACO
2014 • 2017
OBRAS
PUBLICAS

FORMATO 11

OBRAS
PUBLICAS

**H. AYUNTAMIENTO DE CATEMACO, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2017

FECHA DE ELABORACION:	24/07/2017
MES QUE SE REPORTA	JUNIO

DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	CATEMACO	LOCALIDAD:	CATEMACO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISMDF	No. DE OBRA:	2017300320014
		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. EL PARAISO I

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:										SI		NO		X		ANTECEDENTES:																			
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:										GRADO DE REZAGO SOCIAL:																									
TIPO DE ZONA:		RURAL		URBANA		CLAVE AGE:		N/A		MUY ALTO		ALTO		MEDIO		BAJO		X		MUY BAJO															
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:										SI		NO		X		TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:																			
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO										SI		NO		X		DIRECTA		INDIRECTA		COMPLEMENTARIA															
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA										PROYECTO ESPECIAL										Cuenta con Opinión Favorable										SI		NO		X	
LATITUD		0.00000000		LONGITUD		0.00000000																													

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

MONTO AUTORIZADO:				C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:				C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:		EXISTE	NO EXISTE X	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE	NO EXISTE X	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:		FECHA:	
CONTRATISTA:			
MONTO CONTRATADO:		\$0.00	C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRAMADA	REAL
	TÉRMINO		
	DÍAS		
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPA	RECUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:			
AFIANZADORA:			
No. DE FIANZA:			
FECHA:			
CONVENIO	MONTO	IMPORTE/PERIODO	FECHA
MODIFICATORIO:	PLAZO		
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRAS:		C/IVA	

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:		
MONTO PAGADO ACUMULADO:		
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

[illegible]

OBSERVACIONES:
*En caso de requerir más filas en el anexo de estado financiero, utilizar esta(s) fila(s).

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

ARQ. MAXIMINO ESCRIBANO DOMINGUEZ DIRECTOR DE OBRAS 2014 - 2017 ING. ANGEL LIBRADO GONZALEZ QUINDO SUPERVISOR

OBRAS
PUBLICAS

FORMATO 11

**H. AYUNTAMIENTO DE CATEMACO, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2017

FECHA DE ELABORACION:

24/07/2017

MES QUE SE REPORTA

JUNIO

DATOS GENERALES

DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	CATEMACO	LOCALIDAD:	CATEMACO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISMDF	No. DE OBRA:	2017300320015
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:			3% DE GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ANTECEDENTES:										
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:			SI		NO	X				
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:							GRADO DE REZAGO SOCIAL:			
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGE:	N/A		MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	X	MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:			SI		NO	X	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO			SI		NO	X	DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA						PROYECTO ESPECIAL				
LATITUD	0.000000000		LONGITUD	0.000000000		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE				SI
										NO
										X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:	

[illegible]

MONTO AUTORIZADO:				C/IV
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:				C/IV
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:		EXISTE	NO EXISTE	X
				NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE	NO EXISTE	X
				NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:		ADJUDICACIÓN DIRECTA		EXISTE
		INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		
		LICITACIÓN PÚBLICA		

NO. DE CONTRATO:		FECHA:	
CONTRATISTA:			
MONTO CONTRATADO:		\$0.00	C/IV
PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA	REAL
	INICIO		
	TERMINO		
	DÍAS		
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:		
MONTO PAGADO ACUMULADO:		
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

[illegible]

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:			
AFIANZADORA:			
No. DE FIANZA:			
FECHA:			
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE MONTO PLAZO NO APLICA	IMPORTE/PERIODO	FECHA
MONTO TOTAL CONTRATADO (* CONTRATO) DE OBRA:	CONVENIO		C/IVA

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

CONTRATO) DE OBRA:
ARQ. MAXIMINO ESCRIBANO
DOMINGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS
ING. ANGEL LIBRERO GONZALEZ
QUINO
SUPERVISOR

2014 • 2017

FORMATO 11

OBRAS
PUBLICAS

OBRAS
PUBLICAS

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

OBRAS
PUBLICAS

**H. AYUNTAMIENTO DE CATEMACO, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2017

FECHA DE ELABORACION:	24/07/2017
MES QUE SE REPORTA	JUNIO

DATOS GENERALES				
MUNICIPIO:	CATEMACO	LOCALIDAD:	CATEMACO	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISMDF	No. DE OBRA:	2017300320019	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
				AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. SAN MIGUEL

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		SI	NO	X	ANTECEDENTES:					
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:					GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
TIPO DE ZONA:	RURAL URBANA	CLAVE AGE:	N/A		MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	X	MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:					TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:					
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	NO	X						
		SI	NO	X						
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA					DIRECTA	INDIRECTA		COMPLEMENTARIA		
LATITUD	0.000000000	LONGITUD	0.000000000		PROYECTO ESPECIAL	Cuenta con Opinión Favorable		SI	NO	
					X					

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

MONTO AUTORIZADO:				C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:				C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:		EXISTE	NO EXISTE X	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE	NO EXISTE X	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA		EXISTE	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			
	LICITACIÓN PÚBLICA			

[illegible]

NO. DE CONTRATO:		FECHA:	
CONTRATISTA:			
MONTO CONTRATADO:		\$0.00	C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRAMADA	REAL
	TERMINO		
	DIAS		
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:		
MONTO PAGADO ACUMULADO:		
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

[illegible]

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:			
AFIANZADORA:			
No. DE FIANZA:			
FECHA:			
CONVENIO	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
MODIFICATORIO:	MONTO		FECHA
	PLAZO		
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:			C/IVA

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

ARQ. MAXIMINO DURIBAN
DOMINGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS

2014 • 2017

FORMATO 11

OBRAS
PUBLICAS

OBRAS
PUBLICAS

OBRA
PUBLICA

**H. AYUNTAMIENTO DE CATEMACO, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2017

FECHA DE ELABORACIÓN:
24/07/2017
MES QUE SE REPORTA
JUNIO

DATOS GENERALES

DATOS GENERALES				
MUNICIPIO:	CATEMACO	LOCALIDAD:	CATEMACO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISDMF	No. DE OBRA:	2017300320027	
				AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. LA ESTRELLA II ETAPA

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	NO	X
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:				
TIPO DE ZONA:	RURAL URBANA	CLAVE AGE:	N/A	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	NO	X	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI	NO	X	
GRADO DE REZAGO SOCIAL:				
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	X MUY BAJO
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:				
DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA		
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		PROYECTO ESPECIAL		
LATITUD	0.000000000	LONGITUD	0.000000000	Cuenta con opinión favorable
				SI NO X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DE LA OROGRAFÍA EN EL TERCER GRADO

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*[illegible]

REPORTS

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:		
MONTO PAGADO ACUMULADO:		
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

[illegible]

OBSERVACIONES:

--

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.


MONTO AUTORIZADO:

MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:				C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	X	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	X	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA			EXISTE

NO. DE CONTRATO:

CONTRATISTA:			
MONTO CONTRATADO:		\$0.00	C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA	REAL
		INICIO	
		TERMINO	
		DÍAS	
ANTICIPO:		APLICA	X
		MONTO:	PORCENTAJE:
		FECHA DE PAGO:	

TIPO DE FIANZA:

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:			
AFIANZADORA:			
No. DE FIANZA:			
FECHA:			
			
CONVENIO	EXISTE	SUMORTE/PERIODO	FECHA
MODIFICATORIO:	MONTO		
	PLAZO		
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE ABRA:			C/VA

ARO, MAXIMINO ESCRIBANA

DOMÍNGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS

AYUNTAMIENTO
CATEMACO

~~DEBIDO~~
QUINO
SUPERVISO

2014 • 2017

FORMATO 11

OBRA
PUBLICA

FORMATO 11

OBRAS
PUBLICAS

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

**H. AYUNTAMIENTO DE CATEMACO, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2017

FECHA DE ELABORACION:

24/07/2017

MES QUE SE REPORTA

JUNIO

MUNICIPIO: CATEMACO		LOCALIDAD: CATEMACO		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISMDF		No. DE OBRA: 2017300320033			

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:						ANTECEDENTES:						
						SI	NO	X				
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:									GRADO DE REZAGO SOCIAL:			
TIPO DE ZONA:		RURAL URBANA	CLAVE AGE:		N/A	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	X	MUY BAJO	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:						SI	NO	X	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO						SI	NO	X	DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA												
LATITUD	0.00000000		LONGITUD	0.00000000		PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI	NO	X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

MONTO AUTORIZADO:				C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:				C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:		EXISTE	NO EXISTE	X NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE	NO EXISTE	X NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA		EXISTE	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:		FECHA:	
CONTRATISTA:			
MONTO CONTRATADO:		\$0.00	C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRAMADA	REAL
	TERMINO		
	DIAS		
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADOR:			
AFIANZADORA:			
No. DE FIANZA:			
FECHA:			
CONVENIO			
MODIFICATORIO:			
	MONTO	EXPRE. REPORTE/PERIODO	FECHA
	PLAZO		
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:			C/IVA

ARQ. MAXIMINO ACRIBIANO DOMÍNGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS

ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LIBRADO GONZÁLEZ

QUINO SUPERVISOR

[illegible]

RÉPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:		
MONTO PAGADO ACUMULADO:		
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

[illegible]

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

ARQ. MAXIMINO ESCRIBANA
DOMINGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS

AYUNTAMIENTO DEL LIBRADO GONZALEZ
CATEMACO
QUINO
SUPERVISOR

2014 • 2017

FORMATO 11

OBRAS
PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE CATEMACO, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2017

FECHA DE ELABORACION:

24/07/2017

MES QUE SE REPORTA

JUNIO

DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	CATEMACO	LOCALIDAD:	CATEMACO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISMDF	No. DE OBRA:	2017300320034
		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE DE 40 M3 EN LA COL. EL PARAISO

ANTECEDENTES:											
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI		NO	X						
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:					GRADO DE REZAGO SOCIAL:						
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE:	N/A		MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	X	MUY BAJO	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		AGEB:	SI	NO	X	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:					
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO			SI	NO	X	DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA			
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA					PROYECTO ESPECIAL						
LATITUD	0.000000000	LONGITUD	0.000000000		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE					SI	
										NO	X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

[illegible]

MONTO AUTORIZADO:				C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:				C/IVA
VALIDACION DEL PROYECTO:		EXISTE	NO EXISTE	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		NO APLICA		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE	NO EXISTE	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		NO APLICA		
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA		EXISTE	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:		FECHA:	
CONTRATISTA:			
MONTO CONTRATADO:		\$0.00	C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRAMADA	REAL
	TERMINO		
	DIAS		
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:		
MONTO PAGADO ACUMULADO:		
FINQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

[illegible]

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:			
AFIANZADORA:			
No. DE FIANZA:			
FECHA:			
CONVENIO	IMPORTE/PERIODO		FECHA
MODIFICATORIO:			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO DE OBRAS)			C/IVA

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

ARQ. MAXIMINO ESCRIBANO

DOMINGUEZ

~~DIRECTOR DE OB~~

②

CATEMACO

2014 • 2017

OBRAS
PUBLICAS

FORMATO 11

OBRA
PUBLICA

FORMATO 11

**H. AYUNTAMIENTO DE CATEMACO, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2017

FECHA DE ELABORACION:

24/07/2017

MES QUE SE REPORTA

JUNIO

DATOS GENERALES					
MUNICIPIO:	CATEMACO	LOCALIDAD:	CHICALAPA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE CAMINO - SACA COSECHAS PUENTE CHICALAPA- LA COMPUERTA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISDMF	No. DE OBRA:	2017300320037		

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:				ANTECEDENTES:	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		SI	NO	X	
TIPO DE ZONA:	RURAL URBANA	CLAVE AGE:	N/A		
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	NO	X		
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI	NO	X		
CÓORDENADAS DE GEORREFERENCIA			GRADO DE REZAGO SOCIAL:		
LATITUD	0.00000000	LONGITUD	0.00000000	MUY ALTO	ALTO MEDIO BAJO X MUY BAJO
			TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:		
			DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA
			PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI NO X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:	

MONTO AUTORIZADO:			C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:			C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	X NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:			
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	X NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA			
LA FACTIBILIDAD:			
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		
	LICITACIÓN PÚBLICA		

NO. DE CONTRATO:		FECHA:	
CONTRATISTA:			
MONTO CONTRATADO:		\$0.00	C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRAMADA	REAL
	TERMINO		
	DÍAS		
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:			
AFIANZADORA:			
No. DE FIANZA:			
FECHA:			
CONVENIO	MONTO	EXISTE IMPORTE/PERIODO	FECHA
MODIFICATORIO:	PLAZO		
	NO FULC		
MONTO TOTAL CONTRATO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:			

[illegible]

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:		
MONTO PAGADO ACUMULADO:		
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

[illegible]

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

ARQ. MAXIMINO CRIBIANO DOMINGUEZ DIRECTOR DE OBRAS

2014 • 2017

OBRAS
PUBLICAS

FORMATO 11

**H. AYUNTAMIENTO DE CATEMACO, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2017

FECHA DE ELABORACION:
24/07/2017
MES QUE SE REPORTA
JUNIO

DATOS GENERALES				
MUNICIPIO:	CATEMACO	LOCALIDAD:	MARIO SOUZA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISMDF	No. DE OBRA:	2017300320038	
				REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS MARIO SOUZA- LOS CHININIS

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:										SI		NO		X		ANTECEDENTES:									
Obras Realizadas con FISM-DF:																GRADO DE REZAGO SOCIAL:									
TIPO DE ZONA:		RURAL		URBANA		CLAVE AGE:		N/A		MUY ALTO		ALTO		MEDIO		BAJO		X		MUY BAJO					
SE Encuentra en una Zap:										SI		NO		X		TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:									
SE Encuentra en el Catálogo										SI		NO		X		DIRECTA		INDIRECTA		COMPLEMENTARIA					
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA																									
LATITUD		0.00000000		LONGITUD		0.00000000		PROYECTO ESPECIAL		Cuenta con Opinión Favorable		SI		NO		X									

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

MONTO AUTORIZADO:				C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:				C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:		EXISTE	NO EXISTE	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				NO APLICA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE	NO EXISTE	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				NO APLICA
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			
	LICITACIÓN PÚBLICA			

[illegible]

NO. DE CONTRATO:		FECHA:	
CONTRATISTA:			
MONTO CONTRATADO:		50.00 C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA		REAL
	INICIO		
	TÉRMINO		
DÍAS			
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:	PORCENTAJE:	
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:		
MONTO PAGADO ACUMULADO:		
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

[illegible]

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:			
AFIANZADORA:			
No. DE FIANZA:			
FECHA:			
CONVENIO MODIFICATORIO:		IMPORTE/PERIODO	FECHA
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRAS:			

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

ARQ. MAXIMINO SORRIBANO
DOMINGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS

ING. ANGEL LIBRERO GONZALEZ
QUINO
SUPERVISOR

2014 • 2017

FORMATO 11

OBRAS
PUBLICAS

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE CATEMACO, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2017

FECHA DE ELABORACIÓN:

24/07/2017

MES QUE SE REPORTA

JUNIO

DATOS GENERALES

DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	CATEMACO	LOCALIDAD:	CATEMACO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISMDF	No. DE OBRA:	2017300320045
		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO E LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE JUAN DE LA BARRERA Y MONTES DE OCA COL. HERNANDEZ OCHOA (SEGUNDA ETAPA)

ANTECEDENTES:

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		SI	NO	X						
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:					GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
TIPO DE ZONA:	RURAL URBANA	CLAVE AGE:	N/A		MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	X	MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI	NO	X	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:					
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	NO	X	DIRECTA	INDIRECTA		COMPLEMENTARIA		
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA					PROYECTO ESPECIAL		Cuenta con Opinión Favorable		SI	
LATITUD	0.000000000	LONGITUD	0.000000000						NO	X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

--	--

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
--

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

[illegible]

REPORTS

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:		
MONTO PAGADO ACUMULADO:		
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

[illegible]

MONTO AUTORIZADO:

MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:				C/IVA
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	X	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	X	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA				
LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACION:	ADJUDICACION DIRECTA			EXISTE
	INVITACION A MENOS 3 PERSONAS			
	LICITACION PUBLICA			

NO. DE CONTRATO:

CONTRATISTA:				FECHA:			
MONTO CONTRATADO:		\$0.00				C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA		REAL			
		INICIO					
		TERMINO					
		DIAS					
ANTICIPO:		APLICA		NO APLICA		X	
		MONTO:				PORCENTAJE:	
		FECHA DE PAGO:					

TIPO DE FIANZA:

MONTO AFIANZADO:		EXISTE		IMPORTE/PERIODO	FECHA
AFIANZADORA:		MONTO			
No. DE FIANZA:		PLAZO			
FECHA:		NO APLICA			
CONVENIO MODIFICATORIO:					
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO DE OBRAS):					C/IVA

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

ARQ. MAXIMINO SCRIBANO ANG. ANGEL LIBRADO GONZALEZ
DOMINGUEZ QUINO
DIRECTOR DE OBRAS SUPERVISOR

1. AYUNTAMIENTO DE

CATEMACO

2014 • 2017

OBRAS
PUBLICAS

FORMATO 11

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

**H. AYUNTAMIENTO DE CATEMACO, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2017

FECHA DE ELABORACION:

24/07/2017

MES QUE SE REPORTA

JUNIO

[illegible]

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

AYUNTAMIENTO DIRECTO
CATEMACO
2014 • 2017

OBRAS
PUBLICAS

FORMATO 11

